

| 工程主辦機關 | 工程名稱 | 施工廠商 | 法規中文名稱 | 違反法條 | 缺失項目 | |
|--------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|
| 國立臺灣大學 | 國立臺灣大學醉月湖水質改善工程 | 暉聯營造股份有限公司 | 職業安全衛生設施規則 | 2341 | 雇主對於水上作業勞工有落水之虞時，未使勞工穿著救生衣，設置監視人員及救生設備。 | |
| | 國立臺灣大學法律學院外牆整修工程 | 長陽工程有限 公司 | 勞動檢查法第二十八條所 定勞工有立即發生危險之 虞認定標準 | 003101 | 本工地外牆施工架敬請於107年2月2日13時50分起立即停工改善，並收執停工通知書及復工申請書1份。 | |
| | | | 營造安全衛生設施標準 | 0191 | 僱用勞工於外牆施工架從事施工架拆除等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。 | |
| | | | 臺北市輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例 | 004102 | 從事高度達7層樓或20公尺以上之外牆施工架拆除作業時，未於作業開始3日前通報本處。 | |
| | | 建國工程股份 有限公司 | 職業安全衛生法 | 027102 | 共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。 | |
| | | | 職業安全衛生法 | 027103 | 共同作業時未巡視工作場所。 | |
| | | (103建313) 國立臺灣大學卓越聯合中心新建工程 | 沁陽工程有限 公司 | 營造安全衛生設施標準 | 011 1 | 勞工1人於工地1樓從事泥作作業，未正確戴用適當之安全帽。 |
| | 墨田室內裝修 股份有限公司 | | | 職業安全衛生法 | 027101 | 未設置協議組織及承攬管理。 |
| | | | | 職業安全衛生法 | 027102 | 共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。 |
| | | | 職業安全衛生法 | 027103 | 共同作業時未巡視工作場所。 | |
| | 弼泰工程有限 公司 | | 營造安全衛生設施標準 | 011 1 | 勞工2人於工地1樓從事泥作作業，未正確戴用適當之安全帽。 | |
| | 鋼管建築工程 股份有限公司 | | 勞動檢查法第二十八條所 定勞工有立即發生危險之 虞認定標準 | 003101 | 本工地外牆施工架、地下1樓、地下2樓施工架敬請於107年2月6日11時50分起立即停工改善，並收執停工通知書及復工申請書1份。 | |
| | | | 職業安全衛生法 | 027101 | 未設置協議組織及承攬管理。 | |
| | | | 職業安全衛生法 | 027102 | 共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。 | |
| | | | 職業安全衛生法 | 027103 | 共同作業時未巡視工作場所。 | |
| | | | 職業安全衛生設施規則 | 090 | 地下1樓捲揚機吊鉤未設防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。 | |
| | | | 職業安全衛生設施規則 | 228 | 僱用勞工於地下2樓施工架從事水電等作業，高差超過1.5公尺以上，未設安全上下設備。 | |
| | | | 營造安全衛生設施標準 | 011 1 | 勞工1人於工地1樓從事監工作業，未正確戴用適當之安全帽。 | |
| | | | 營造安全衛生設施標準 | 0191 | 僱用勞工於外牆施工架、地下1樓樓板、地下2樓施工架從事營建施工管理、水電等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。 | |
| | | | 勞動檢查法第二十八條所 定勞工有立即發生危險之 虞認定標準 | 003104 | 本工地地下2樓施工架敬請於107年2月6日11時50分起立即停工改善，並收執停工通知書及復工申請書1份。 | |
| | | | 職業安全衛生法 | 027101 | 未設置協議組織及承攬管理。 | |
| | 職業安全衛生法 | 027102 | 共同作業時未採取工作連繫與調整之必要措施。 | | | |
| | 職業安全衛生法 | 027103 | 共同作業時未巡視工作場所。 | | | |
| | 社青聯(即仲 | 勞動檢查法第二十八條所 定勞工有立即發生危險之 虞認定標準 | 003101 | 本工地外牆施工架及地下1樓敬請於107年2月6日11時50分起立即停工改善，並收執停工通知書及復工申請書1份。 | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|--|--|
| | | 林嘉聰(中竹觀聯合建築師事務所) | 職業安全衛生設施規則 | 2241 | 僱用勞工於外牆施工架及地下1樓樓板從事監造等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。 |
| | | | 職業安全衛生管理辦法 | 0031 | 雇主未依規定，按其規模置職業安全衛生業務主管。 |
| | | 祐明實業有限公司 | 職業安全衛生設施規則 | 230103 | 工地1樓使用不符規定合梯進行天花板組立作業：兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 |
| | | | 營造安全衛生設施標準 | 011 1 | 勞工2人於工地1樓從事天花板組立作業，未正確戴用適當之安全帽。 |
| | 國立臺灣大學總圖書館門窗填縫工程 | 啓仲工程有限公司 | 職業安全衛生設施規則 | 228 | 僱用勞工於外牆施工架從事門窗填縫等作業，高差超過1.5公尺以上，未設安全上下設備。 |
| | | | 營造安全衛生設施標準 | 011 1 | 勞工1人於工地外牆施工架從事門窗填縫作業，未正確戴用適當之安全帽。 |
| 營造安全衛生設施標準 | | | 0191 | 僱用勞工於外牆施工架從事門窗填縫等作業，高度2公尺以上開口未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備。 | |
| (104建241) 國立臺灣大學生物電子資訊教學研究大樓新建工程 | 遠碩營造股份有限公司 | 營造安全衛生設施標準 | 131102 | 雇主對於3樓露臺模板支撐之構築，未指派所僱之專任工程人員簽章確認強度計算書及施工圖說，且未訂定混凝土澆置計畫、建立按施工圖說施作之查驗機制。 | |
| (105建021) 國立臺灣大學教學大樓停車設置新建工程(機車及自行車停車場) | 林銘建築股份有限公司 | 營造安全衛生設施標準 | 005 | 2樓地面預留鋼筋暴露未採取防護措施。 | |
| 國立臺灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新工程 | 駿業興業有限公司 | 臺北市輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例 | 004102 | 從事高度達7層樓或20公尺以上之外牆施工架拆除作業時，未於作業開始3日前通報本處。 | |